



E-4 Ljósleiðari Borgarbyggðar

VERKFUNDARGERÐ				
Verkheiti Lagning ljósleiðara í Borgarbyggð		Verkkaupi Borgarbyggð		Verknúmer
Fundarefni Verkfundur		Fundarstaður Símafundur		Nr. fundar #18
Fundarboðari Guðmundur Daníelsson	Fundarritari Guðmundur Daníelsson	Fundardags. 08/07/2020	Fundartími 10:00	Dags. Fundarg. 27/07/2020
Fundarmenn Guðmundur Daníelsson (GD) Skarphéðinn Hilbert Ingason (SI) Sævar Eiríksson (SE) Sævar Geir Hallvarðsson (SGH)		Fyrirtæki Borgarbyggð Heflun ehf Borgarbyggð SH-Leiðarinn ehf		
Fjarverandi Sigurjón Hallvarðsson (SH) Ragnar Frank (RF)		Fyrirtæki SH-Leiðarinn ehf Borgarbyggð		
Dreifing Fundarmenn		Fyrirtæki		
Dagskrá Fundar Skv. fundarboði - símafundur		Dagsetning næsta fundar 22/07-2020	Tími næsta fundar 10:00	
Staða fundargerðar <input type="checkbox"/> Í vinnslu <input type="checkbox"/> Drög til yfirlstrar <input checked="" type="checkbox"/> Lokið				

Nr.	Dagskrárlíðir	Ábyrgð / lags.
1.	Undirritun verkfundargerðar undangengins verkfundar GD fór yfir tafir á gerð fundargerðar síðasta fundar og rakti ástæður þessa. Fundarmenn sammála um góðan takt sem kominn var á útgáfu og afgreiðslu fundargerða og áhersla verður á að halda þeim takti.	
2.	Útistandandi mál frá síðasta verkfundi GD minntist á að aðgerðir vegna hita í tengimiðju í Reykholti sé í farvegi.	
3.	Framgangur við þá áfanga sem unnið er við Búið er að grafa frá öllum húsum í áfanga 8. Verið er að setja niður brunna og stefnt að því að blása strengjum í vikunni. Plæging gengur vel í Flókadalnum, reiknað með að það klárast í næstu viku.	
4.	Næstu skref og áfangar Áfangi 7.	
5.	Önnur mál er varða efni fundarins	
6.	SI óskaði eftir því að fá send nokkur kefli af litlum (um 700metrar) 20mm rörakeflum til að nota þar sem minni vélar henta betur en stærri. Nóg er af 14mm rörum á verkstað og ekki þörf á að fá meira af því á núverandi verkstað í bili. SI spurðist fyrir um afhendingu á merkistikum. GD sagði málið í ferli, ýtt verður á eftir afhendingu.	GD
7.	SH minnti á litla húskaða sem ekki komu í síðustu sendingu og einnig sendingu af brunnum sem ekki hefur borist. GD kannar málið.	GD
	SI hrósaði samskiptum við RARIK á vesturlandi eftir samskipti þeirra við Gilsbakka. RF fagnaði góðum samskiptum við RARIK enda mikilvægt að allir gengu í takt við lagningu á ljósleiðara og rafstrengjum eins og kostur er. GD sagði	



E-4 Ljósleiðari Borgarbyggðar

frá því að teikningar af fyrirhuguðum lagnaleiðum í áföngum 7 og 8 væru nú þegar í höndum og RARIK upplýst um framgang ljósleiðaraverkefnisins.

GD lýsti yfir ánægju með framgang verkefnisins og frágang plógfarsins í áfanga 1. Áfanginn hafi verið unninn í góðum takti.

GD fór yfir reikningamál. Mikilvægt er að verktaki leggi sig fram við að upplegg að uppgjöri innihaldi allar þær einingar sem unnar hafa verið í viðkomandi áfanga svo að uppgjör hans sé heilstætt svo að ekki þurfi að bakfæra útgefna reikninga sem óhjákvæmilega tefur greiðslur.

8. Fleira ekki rætt.

Samþykki verktaka

Samþykki verkkaupa