



E-4 Ljósleiðari Borgarbyggðar

VERKFUNDARGERÐ

Verkheiti Lagning ljósleiðara í Borgarbyggð		Verkkaupi Borgarbyggð		Verknúmer
Fundarefní Verkfundur		Fundarstaður Ráðhús Borgarbyggðar		Nr. fundar #6
Fundarboðari Guðmundur Danielsson	Fundarritari Guðmundur Danielsson	Fundardags. 2/10/2019	Fundartími 9:30	Dags. Fundarg. 2/10/2019
Fundarmenn Börkur Brynjarsson (BB) Guðmundur Danielsson (GD) Sigurjón Hallvarðsson (SH) Skarphéðinn Hilbert Ingason (SI) Sævar Eiríksson (SE) Sævar Geir Hallvarðsson (SGH)		Fyrirtæki SH- Leiðarinn ehf Borgarbyggð SH-Leiðarinn ehf Heflun ehf Borgarbyggð SH-Leiðarinn ehf		
Fjarverandi Gunnlaugur A Júlíusson (GJ)		Fyrirtæki Borgarbyggð		
Dreifing Fundarmenn		Fyrirtæki		
Dagskrá Fundar Skv fundarboði		Dagsetning næsta fundar 21/10-2019		Tími næsta fundar 9:30
Staða fundargerðar <input type="checkbox"/> Í vinnslu <input type="checkbox"/> Drög til yfirlestrar <input checked="" type="checkbox"/> Lokið				

Nr.	Dagskrárlíðir	Ábyrgð / ags.
1.	Undirritun verkfundargerðar undangengins verkfundar GD fór yfir orðalag á ábendingu frá SI til að tryggja sameiginlegan skilning. Í framhaldi var fundargerð samþykkt og undirrituð. Rætt var um ritun fundargerða og hvort að mögulegt væri að skrifa fundagerðir á verkfundum og samþykjkja þær að fundi loknum. Þar til annað verður ákveðið verða fundargerðir sendar fundarmönnum til yfirlestrar og endanlega samþykktar með undirritun á næsta fundi.	
2.	Útistandandi mál frá síðasta verkfundi Gögn vegna undirbúnings á vinnu við húskassa í áfanga 4 hafa nú þegar verið send verktaka og eftirlitsaðila. Tengimiðjur hafa verið staðsettar í Varmalandi og Reykholti. Utan um hald á efni í höndum verktaka er óklárað. SH tilkynnti að afhendingastaður efnis væri Reykholt. Strengstærðir og tengimyndir fyrir áfanga 5 eru nú þegar í höndum verktaka.	
3.	Framgangur við þá áfanga sem unnið er við Plæging röra í áfanga 5 klárast í vikunni. Unnið er við jarðvinnu í Varmalandi og búist er við að henni ljúki á 4-5 dögum og þar með er jarðvinnu við áfangann lokið. Unnið er að blæstri á strengjum og tengingum. Að sögn verktaka er áætlað að áfanga 5 ljúki að fullu eftir um 3 vikur, þ.e. í viku 43. SI benti á að upp hafi komið atvik þar sem svo virðist sem að að skilaboð frá ábúanda við fyrstu heimsókn hafi ekki ratað inn á teikningar auk þess að mikilvægt væri að vanda lagnaleiðaval eins og kostur er. Nefndi hann sem dæmi plægingu á heimtaug frá Hjarðarholtslandi þar sem þurft hafi að plægja yfir óþarflega marga skurði að hans mati, þvera vatnslögn of oft og svo framvegis. GD sagði að lagnaleiðaval færí lang flestum tilfellum eftir ábendingum ábúenda. Í þeim tilfellum þar sem leiðarval	



SGH

BS S.YI

BT

BR GL



E-4 Ljósleiðari Borgarbyggðar

	væri mjög frábrugðið fyrstu hugmyndum væri farið aftur með leiðréttar teikningar til viðkomandi og þær bornar undir til samþykktar. Vissulega gætu komið upp aðstæður og mannleg mistök en markmið allra sem að undirbúningi koma er að vanda lagnaleiðaval eins vel og kostur er. Eins minnti GD á að ef að verktaki yrði var við augljósa betri kosti væri sjálfsagt mál, í samráði við landeigendur og eftirlitsaðila að hnika lagnaleiðum til.	
4. Næstu skref og áfangar	Næsti áfangi er áfangi 4 auk þess sem vilji stendur til að vinna áfanga 2 og 3 samhliða. Sl ýtrekaði óánægju sína með það ferli sem áfangi 2 og 3 væru í og óskaði eftir nákvæmari skýringu á því sem unnið hefði verið innan samkomulags við Ferðarþjónustu Húsafelli (FH). GD fór yfir það að á undirbúningsstigi verksins hefði á tveimur svæðum í sveitarfélaginu komið upp aðstæður þar sem aðilar hefðu sýnt því raunverulegan áhuga á að leggja ljósleiðara á markaðslegum forsendum, þó með ólík markmið. Annað þessara svæði væri frá Reykholti að Húsafelli og nærsveitum. GD fór yfir í paula þau áform og hugmyndir sem fulltrúar FH höfðu uppi og kynntar voru og ræddar í sveitarstjórn. Meginmarkmið FH hafi þó frá upphafi verið það að tengja Hótelid á Húsafelli og þá starfsemi sem þar er við ljósleiðara. Að endingu hafi aðilar náð samkomulagi um það að FH legði ljósleiðararör á milli þeirra röraleggja sem þá þegar höfðu verið lagðir samhliða lagningu á rafstrengjum RARIK og mynda þannig heilsteypa röralögn frá Reykholti að Húsafelli. SH spurðist fyrir um það hvort að aðrir verktakar kæmu að því að blásu ljósleiðara og/eða tengja hann í umrædd rör og tók GD fram að svo yrði ekki. Farið var yfir áfanga 4 á loftmyndum og áfanginn kynntur verktökum. GD taldi að kerfismynd og tengimyndir fyrir áfangann yrðu í höndum verktaka fyrir 7. október með þeim fyrirvara að breytingar eigi sér stað við jarðvinnu við áfangann.	GD GJ
5. Önnur mál er varða efni fundarins	Sl fór yfir lagnaleiðaval og taldi að sú lagnaleið sem farin hafi verið í áfanga 5 sé í meginatriðum á skjön við þá lýsingu sem er í útboðsgögnum þar sem fram komi að lagnaleiðir séu meðfram vegum. Sagðist hann íhuga það að gera þá kröfum að plæging á slíkum leiðum, í myri og fjarri vegum yrði gjaldfærð skv. lið í útboðsgögnum sem tekur til plægingar á ljósleiðararöri og rafstreng enda likjast umræddar lagnaleiðir frekar leiðarvali fyrir rafstrengi.	
6. Varðandi áfanga 2 og 3	liggur afstaða SH Leiðarans fyrir um þeirra nálgun á að ljúka þeim áföngum. Sl og GD ákváðu að funda sérstaklega um málið fimmtudaginn 3. október og leita lausna.	GD SI
7.	Umræða átti sér stað um ósk verktaka um framvindugreiðslur í stað greiðslu við verklok hvers áfanga. GD sagði umræðuna orðan langdregna og að verktaki mætti íhuga að virða ákvarðanir verkkaupa hvað þetta atriði snertir. Fundað hafi verið sérstaklega um málið föstudaginn 27. september og þar komið fram að verktaki myndi skila inn nýrri verkáætlun þar sem sú hagkvæmni og aukni verkhraði sem framvindugreiðslu eiga að skila, að sögn verktaka, komi fram svo að hægt sé að taka afstöðu til þessarar óskar. BB benti á að þrátt fyrir að niðurstaða verkkaupa til málsins liggi fyrir væri leyfilegt að skipta um skoðun. GD tók undir það, en um leið að slíkt yrði að byggja á gögnum sem sýndu fram á að sú breyting sem um er beðið skili verkefninu auknum ávinnungi. GD undirstrikaði að meginmarkmið verkefnisins væri að tengja heimili og fyrirtæki í Borgarbyggð við ljósleiðara eins hratt og kostur er. Skili breyting á greiðsluflæði sannanlega auknum verkhraða verði slíkt skoðað. Gögn þess efnis þyrfu að koma fram til þess að málið verði rætt frekar. SH spurði hvenær vænta mætti svars við þessari beiðni, eftir að ný verkáætlun yrði lögð fram. GD sagðist engu geta lofað í þeim efnum. Verkefnið væri í tilteknum farvegi í samræmi við útboðsgögn þar til annað yrði ákveðið.	



E-4 Ljósleiðari Borgarbyggðar

8.	GD ýtrekaði að verktaki skilaði inn, í samræmi við útboðsgögn, nákvæmri birgðaskrá yfir það efni sem verkkaupi hefur útvegaði og mun útvega eins og nánar er gert grein fyrir í útboðsgögnum. SH sagði að hann og BB væru að útbúa birgðaskrá og hún yrði í höndum verkkaupa innan fárra daga. GD tók fram að mjög áriðandi væri að birgðaskrá skv. útboðsgögnum liti dagsins ljós mjög fljótt.	
9.	SE ræddi um innmælingu á þverun lagna. Farið var yfir þá kafla í útboðsgögnum sem snúa að þessu atriði og vafí tekinn af með það að mæla ber inn þveranir lagna eins og kveðið er á um í viðeigandi köflum útboðsgagna. Sl spurðist fyrir um þær þveranir á lögnum sem kæmu til vegna ábendinga landeigenda en reyndust svo ekki réttar. SE áréttáði að skv. útboðsgögnum bæri að láta sóna út og staðsetja allar lagnir sem hægt væri að sóna og/eða væru í eigu veitufélaga. Um þær lagnir sem ekki eru sónanlegar svo sem neysluvatnslagnir í plaströrum sem ekki eru í eigu veitufélaga gilti að ef grafið er eftir slíkri lögn eftir ábendingu, en ekki reyndist fótur fyrir ábendingunni, beri að mæla þá „þverun“ inn og merka sem X eða ? í gagnagrunna.	
10.	SH ræddi um afhendingu á efni og sagðist allt eins vilja fá efni sent á verkstað í stað þess að verktaka sæki efni. Einnig kom fram að nokkuð af efni væri enn hjá birgja enda hefði það ýmist ekki verið tilbúið til afgreiðslu eða ekki komist fyrir í þeim bílum sem fóru að sækja efni. Sl sagði einnig að svo virtist sem að misræmi væri í afhentu magni af rörum og því sem birgi telur sig hafa afhent. Unnið er í málínu til þess að finna út það rétta. SGH óskaði eftir því að þeir skápar sem ættu eftir að koma til verksins yrðu samsettir, en þeir skápar sem hafa borist hafa verið tvískiptir, þ.e. sökkull og skápur í tvennu lagi.	
11.	GD sagði frá fundi með Milu vegna þeirra símstöðva sem tengdar verða kerfinu. Á þeim fundi hafi þéttbýlasti kjarni Reykholtks komið til tals og ekki liggi fyrir hvort að Mila ætli sé að leggja ljósleiðara á því svæði á markaðslegum forsendum. Svara verði krafist innan fárra daga enda hefur þetta áhrif á næsta áfanga í verkinu.	
12.	GD rifjaði upp fyrirkomulag á samþykkt og yfirferð reikninga sem rætt var á fyrsta verkfundi þann 14. ágúst og mikilvægi þess að það ferli sem þar kom fram og er list í útboðsgögnum verði viðhaft.	
13.	Fleira ekki rætt.	


Samþykki verktaka


Samþykki verkkaupa