



E-4 Ljósleiðari Borgarbyggðar

VERKFUNDARGERÐ				
Verkheiti Lagning ljósleiðara í Borgarbyggð		Verkkaupi Borgarbyggð		Verknúmer
Fundarefni Verkfundur		Fundarstaður Símafundur		Nr. fundar #15
Fundarboðari Guðmundur Daníelsson	Fundarritari Guðmundur Daníelsson	Fundardags. 13/05/2020	Fundartími 10:00	Dags. Fundarg. 27/05/2020
Fundarmenn Guðmundur Daníelsson (GD) Skarphéðinn Hilbert Ingason (SI) Ragnar Frank (RF) Sævar Eiríksson (SE) Sævar Geir Hallvarðsson (SGH)		Fyrirtæki Borgarbyggð Heflun ehf Borgarbyggð Borgarbyggð SH-Leiðarinn ehf		
Fjarverandi Sigurjón Hallvarðsson (SH)		Fyrirtæki SH-Leiðarinn ehf		
Dreifing Fundarmenn		Fyrirtæki		
Dagskrá Fundar Skv. fundarboði		Dagsetning næsta fundar 10/06-2020	Tími næsta fundar 10:00	
Staða fundargerðar <input type="checkbox"/> Í vinnslu <input type="checkbox"/> Drög til yfirlustrar <input checked="" type="checkbox"/> Lokið				

Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / ags.
1.	Undirritun verkfundargerðar undangengins verkfundar Rýnd verkfundargerð síðasta verkfundar hefur verið undirrituð og birt.	
2.	Útistandandi mál frá síðasta verkfundi Þar til verktaki tilkynnir annað verða rör afhent á Kleppjárnsreykjum og annað efni í Reykholti.	
3.	Framgangur við þá áfanga sem unnið er við GD óskaði verktökum og hlutaðeigandi til hamingju með að ljúka áfanga 3. Verktaki hefur skilað af sér mælingagögnum fyrir áfangann og vinnu við áfangann lokið. Fjarskiptafélög og íbúar eru upplýstir um verklok áfangans. Unnið er við plægingu í áfanga 1 auk þess sem vinna við brunna og inntök á tengistaði fer fram. Áætluð verklok eru síðari hluta júní.	
4.	Næstu skref og áfangar Vinna við áfanga 8 hefst á næstu dögum í beinu framhaldi af áfanga 1.	
5.	Önnur mál er varða efni fundarins	
6.	SI lýsti yfir óánægju með frávík á milli endanlegrar lagnaleiðar og teikninga sem vísað var til í útboðsgögnum. Einnig hefði lagnaleiðaval í för með sér tafir svo sem þegar fara þarf yfir stórgrýtt gil. Taldi hann að væntingar landeigenda um frágang eftir jarðvinnu væru ekki í samræmi við það sem hægt er að uppfylla.	
7.	SI upplýsti um samtal hans við Neyðarlínuna um að plægja að sendastöðum Neyðarlínunnar svo sem á Strúti og Þverfelli í tengslum við verkefnið með það að markmiði að nýta framkvæmdina sem kostur er til að bæta fjarskiptasambönd.	



E-4 Ljósleiðari Borgarbyggðar

8.	GD kynnti erindi frá Björgunarsveitum í Borgarbyggð þar sem tillögur komu fram um álitlega sendastaði. GD tók fram að erindið væri á borði fjarskiptafélaga og annarra þar til bæra aðila til umfjöllunar.	
9.	GD sagði frá ósk RARIK um að taka þátt í verkefninu á um 2,6km kafla við Gilsbakka. GD sendir SI og SE upplýsinga um málið í kjölfar fundar. RF fór yfir, f.h. sveitarfélagsins að mikill vilji væri á að verða við þessari ósk og nýta framkvæmdina.	
10.	SH óskaði eftir að fá send gögn vegna áfanga 8. GD sendir	GD
12.	Fleira ekki rætt.	

Samþykki verktaka

Samþykki verkkaupa