



E-4 Ljósleiðari Borgarbyggðar

VERKFUNDARGERÐ				
Verkheiti Lagning ljósleiðara í Borgarbyggð		Verkkaupi Borgarbyggð		Verknúmer
Fundarefni Verkfundur		Fundarstaður Ráðhús Borgarbyggðar		Nr. fundar #9
Fundarboðari Guðmundur Danielsson	Fundarritari Guðmundur Danielsson	Fundardags. 27/11/2019	Fundartími 9:30	Dags. Fundarg. 27/11/2019
Fundarmenn Börkur Brynjarsson (BB) Eiríkur Ólafsson (EÓ) Guðmundur Danielsson (GD) Sigurjón Hallvarðsson (SH) Skarphéðinn Hilbert Ingason (SI) Sævar Eiríksson (SE) Sævar Geir Hallvarðsson (SGH)		Fyrirtæki SH- Leiðarinn ehf Borgarbyggð Borgarbyggð SH-Leiðarinn ehf Heflun ehf Borgarbyggð SH-Leiðarinn ehf		
Fjarverandi		Fyrirtæki		
Dreifing Fundarmenn		Fyrirtæki		
Dagskrá Fundar Skv fundarboði		Dagsetning næsta fundar 11/12-2019	Tími næsta fundar 9:30	
Staða fundargerðar <input type="checkbox"/> Í vinnslu <input type="checkbox"/> Drög til yfirlstrar <input checked="" type="checkbox"/> Lokið				

Nr.	Dagskrárlíðir	Ábyrgð / ags.
1.	Undirritun verkfundargerðar undangengins verkfundar Fundargerðir verkfundar 7 og 8 voru sendar fundarmönnum fyrir fund til yfirlstrar og athugasemda. Fundargerðir verða undirritaðar eftir rýni fundarmanna.	
2.	Útistandandi mál frá síðasta verkfundi Ekki voru útistandandi mál frá síðasta verkfundi.	
3.	Framgangur við þá áfanga sem unnið er við GD spurðist fyrir um áfangaskiptingu og hvort að verktaki vildi hnika til stærð á áföngum 2 og 3 eins og rætt hefur verið um. SGH segist ekki hafa haft tíma til að skoða málið en svari síðar í dag.	GD
4.	Næstu skref og áfangar Lögð verður áhersla á að klára þá áfanga þar sem vinna fer fram nú áður en hafist verður handa við nýja áfanga. Tilfærsla innan áfanga 2 og 3 leiðir til þess að áhersla verður á áfanga 2.	GD
5.	Önnur mál er varða efni fundarins	
6.	EÓ spyr um hvort að mögulegt sé að senda reikninga með lengri greiðslufresti en verið hefur svo að hægt sé að samþykkja reikninga skv. ferli sveitarfélagsins án þess að þeir dragist yfir gjalddaga. Tveir til þrjú dagar séu of stuttur greiðslufrestur. SH kannar málið og tryggir eðlilegan greiðslufrest reikninga.	
7.	GD spyr um verktryggingu og hvernig hún sé útfærð m.t.t. reikninga. SH útskýrir að tveir reikningar séu gefnir út, annar til greiðslu nú og hinn sem verktrygging.	

SI

GD



E-4 Ljósleiðari Borgarbyggðar

8.	SI spyr um framgang við afgreiðslu á samningi vegna plægingu í áfanga 2 og 3. GD svarar því til að uppkast af samningi verði sent fyrir helgi.	
9.	SGH spyr um rafmagnsmál í tengimiðjum. Kristján hjá Borgarbyggð vinnur í málinu og verður í sambandi við SGH vegna málsins.	
11.	Fleira ekki rætt.	

Skarphim Ingóson
Samþykki verktaka

Gulmichi Jónelsson
Samþykki verkkaupa